



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม

ที่ อต ๗๔๖๐๑/..... วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ตามคำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอมทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๕๑,๒๓๗,๘๑ บาท จากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘ ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการที่อยู่ในแผนเป็นจำนวนมาก และด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอมให้ความเห็นว่าในปีงบประมาณต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรบรรจุโครงการพัฒนามากจนเกินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม เนื่องจากเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม ได้พิจารณาเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอมได้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นายนายเรวัต ตะวังทัน)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม

ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ที่ อต ๗๔๖๐๑/..... วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ตามคำสั่งที่ ๓๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๖๑ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๕๑,๒๓๗.๘๑ บาท จากจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๑๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘ ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการที่อยู่ในแผนเป็นจำนวนมาก และด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองให้ความเห็นว่าในปีงบประมาณต่อไป การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรบรรจุโครงการพัฒนามากจนเกินความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เนื่องจากเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ทำให้ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น


เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลองได้ทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

ทราบ

(ลงชื่อ).....


(นายกฤษณะ เครือประดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

โครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔) จำนวน ๑๑๓ โครงการ
จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ที่ดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๘ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกลอง มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

ข้อเสนอความเห็น

- ไม่มี

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีจำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณรวม ๒,๑๖๕,๕๙๔.๖๑ บาท
 ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม พงษ์ทราย ม.๔ ช่วงที่ ๑ งบประมาณ ๓๖๕,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม พงษ์ทราย ม.๔ ช่วงที่ ๒ งบประมาณ ๙๓,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐% (กั้นเงินปี ๖๓)
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางแสงดาว จันทร์กลอง ม. ๑ งบประมาณ ๘๓,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสังวร อินทะสอน - บ้านนายสำรวม พานวน - ทางเข้าประปาม.๒ งบประมาณ ๓๕๑,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอานนท์ กลมพุก ม. ๓ งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๖. โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายไร่นายสำเริง แก้วจรรยา - ไร่นายมานพ เสนะจ้านง ม.๓ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐.- บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 ๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ม.๔ งบประมาณ ๗๘,๕๙๔.๖๑ บาท
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
 - ๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนน บริเวณบ้านนางพนม พันอัน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๓๘๘,๐๐๐.- บาท (กั้นเงินปี ๖๓)
 - ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -

๙. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดบริเวณบ้านนายารชัย ดวงจันทร์ ม.๔
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๐. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดที่๑ บริเวณแยกหนองมะเกลือ ม. ๓
งบประมาณรวม๕ โครงการ ๑๗๐,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๑. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดที่๒ บริเวณแยกโรงน้ำดื่ม ม. ๓
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๒. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดที่๓ บริเวณแยกเข้าสระประปาใหญ่ ม. ๓
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๓. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดที่๔ บริเวณแยกวัดวังถ้ำ ม. ๓
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๔. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ทางเชื่อมทางหลวงชนบท จุดที่๕ บริเวณแยก
บ้านนายสำเร็จ แก้วจรรยา ม. ๓
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีจำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณรวม ๑,๘๙๗,๑๔๒.๒๐.- บาท
๑. โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
งบประมาณ ๑๘๓,๖๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๒. โครงการจัดหาเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยคลอง จำนวน ๑ ชุด
งบประมาณ ๕๘,๖๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๓. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านวังถ้ำ จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -

๔. โครงการจัดท้าววัสดุอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๕. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๔๒๑,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๖. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๗. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๑๓๑,๘๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๘. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๑๙๖,๘๔๘.๕๖ บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๙. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง งบประมาณ ๑๔๔,๑๗๒.๓๐. บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๐. โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ งบประมาณ ๕๕,๖๗๑.๓๔ บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายต่างๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังถ้ำ) งบประมาณ ๔๙,๖๐๐.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -
๑๒. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าใช้จ่ายในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว) งบประมาณ ๔,๙๓๕.- บาท
- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
 - ปัญหา อุปสรรค -
 - ข้อเสนอแนะ -

๑๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ค่าวัคซีนสำหรับฉีดสุนัขและแมว)

งบประมาณ ๒๕,๐๘๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๔. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๓๓,๔๙๕.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท สารส้ม ชุดตรวจปัสสาวะ ฯลฯ)

งบประมาณ ๔๒,๙๔๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๖. โครงการจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม งบประมาณ ๖๘,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๗. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกล้า หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๗๒,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจำนวน ๑๐ โครงการ
งบประมาณรวม ๗๒๕,๐๒๕.- บาท

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น แบบใช้แรงดันของเหลว สำหรับใช้ในการดับไฟป่า

จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๖,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาชนิดตั้งพื้น แบบใช้แบบเตอร์รี่ สำหรับใช้ในการดับไฟป่า

จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๑๗,๕๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๓. ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด (ป้ายเตือนรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ)

งบประมาณ ๓๗๕.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๔. ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ ๒๒,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๕. ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ ๒๒,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๖. โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถและคนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์

งบประมาณ ๑๙๒,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๗. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน วินัยจราจร (ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์)

งบประมาณ ๒,๒๕๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๘. โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๑๒,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๙. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

ม. ๒ บ้านห้วยฉลอง งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินปี ๖๔)

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๑๐. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ บริเวณบ้านนายสมจิตร รอดทัพ

ม.๑ งบประมาณ ๑๕๘,๑๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงินปี ๖๔)

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน - โครงการ

งบประมาณรวม .- บาท

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม ๒ โครงการ
งบประมาณรวม ๓๐,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๒. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นเงินงบประมาณ - บาท (ไม่ใช้งบประมาณ)

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวม - โครงการ งบประมาณรวม - บาท

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร รวม ๑๘ โครงการ งบประมาณรวม ๓,๙๓๓,๔๗๖.- บาท

๑. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบประมาณ ๔,๒๗๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๒. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณ ๖๒,๙๓๘.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๓. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๒,๕๕๙,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๔. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๗๖๐,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๕. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ ๑๙,๒๖๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๖. ค่าธรรมเนียมในการรังวัด ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำกลอง
งบประมาณ ๑๗,๐๖๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%

- ปัญหา อุปสรรค -

- ข้อเสนอแนะ -

๗. โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
งบประมาณ ๙,๐๓๘.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๘. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยรถยนต์บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ (๑๖.๓๐-๐๘.๓๐)
วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๙. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๐. โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ งบประมาณ - บาท ไม่ใช้งบประมาณ

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๑. จัดซื้อถังน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง งบประมาณ ๖,๔๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๒. จัดซื้อถังน้ำขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๓. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์ จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๔๓,๖๐๐.-

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๔. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง ขนาด ท่อส่งน้ำ ๒ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง งบประมาณ ๓๗,๑๒๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -

๑๕. จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์สขนาด ๓ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๗,๙๐๐.- บาท

- ผลการดำเนินงาน เสร็จ ๑๐๐%
- ปัญหา อุปสรรค -
- ข้อเสนอแนะ -